

社会資本総合整備計画												事後評価書		令和02年08月07日	
計画の名称	中山町における持続可能な污水处理システムの構築（重点計画）														
計画の期間	平成29年度 ～ 平成31年度（3年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	中山町														
計画の目標	効率的で持続可能な污水处理システムを構築し、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		8	A	8	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H29当初)	(H30末)	(H31末)
1	公共下水道が利用可能な区域の割合を63.2%(H29)から77.9%(H31)に増加させる。			
	公共下水道が利用可能な区域の割合(%) ※農業集落排水処理区の公共下水道接続による 下水道処理区域面積(ha) / 公共下水道（污水）全体計画区域の面積(ha)	63%	72%	78%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	中山町	直接	中山町	管渠（ 污水）	新設	農業集落排水処理区の公 共下水道接続（未普及解 消）	Φ200mm L=34m	中山町	■	■	■			8		—	
												小計					8			
											合計						8			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
町執行部、財政担当課及び主管課による評価の実施	令和2年8月
	公表の方法
	町のホームページで公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・農業集落排水処理区の公共下水道接続により、全体計画区域の面積に対する整備率が向上した。 ・効率的で持続可能な污水处理システムの構築が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
効率的で持続可能な污水处理システムの構築を更に図るため、残りの農業集落排水処理区の公共下水道接続事業を進めていく。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	全体計画区域の面積に対する整備率		
	最 終 目標値	78%	
	最 終 実績値	78%	

(参考様式3) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	中山町における持続可能な污水处理システムの構築 (重点計画)		
計画の期間	平成29年度 ～ 平成31年度 (3年間)	交付対象	中山町

