

社会資本総合整備計画 事後評価書															
計画の名称	中山町における持続可能な污水处理システムの構築（重点計画）														
計画の期間	令和04年度 ～ 令和04年度（1年間）										重点配分対象の該当		○		
交付対象	中山町														
計画の目標	効率的で持続可能な污水处理システムを構築し、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。														
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		4	A	4	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R4当初)		(R4末)
1	公共下水道が利用可能な区域の割合を77.9%から100%に増加させるための農業集落排水接続基本計画を策定する。 農業集落排水接続基本計画の策定率を0%から100%に増加させる。 農業集落排水接続基本計画策定率 策定した農業集落排水接続基本計画 / 策定が必要な農業集落排水接続基本計画	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	中山町	直接	中山町	管渠（ 污水）	新設	農業集落排水処理区の公 共下水道接続基本計画策 定（柳沢地区・金沢地区 ）	接続基本計画策定一式	中山町	■					4		－
											小計						4		
											合計						4		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
町執行部、財政担当課及び主管課による評価の実施	令和5年8月
	公表の方法
	町のホームページで公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・ 本事業による農業集落排水処理区の公共下水道接続基本計画の策定により、全地区の計画が策定された。 ・ 効率的で持続可能な污水处理システムの構築が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
効率的で持続可能な污水处理システムの構築を更に図るため、策定した計画に基づき残りの農業集落排水処理区の公共下水道接続事業を進めていく。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	農業集落排水接続基本計画の策定率		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	