

社会資本総合整備計画 事後評価書															
計画の名称	中山町における安全で安心な下水道の整備（防災・安全）														
計画の期間	平成30年度 ～ 令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当				
交付対象	中山町														
計画の目標	老朽化した管路施設の点検調査を行うとともに、ポンプ場等のストックマネジメント実施方針を策定し、町民の安全・安心・快適な暮らしの実現を図る。														
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		53	A	53	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	H31末	R4末
1	下水道管路施設における点検調査実施率を28.6%（H30）から37.1%（H33）に増加させる。			
	下水道管路施設における点検調査実施率（%）	29%	32%	37%
	点検調査実施済みの下水道管路施設延長（km） / 点検調査を実施すべき下水道管路施設延長（km）			
2	ストックマネジメント実施方針（中継ポンプ場・マンホールポンプ）の策定率を0%から100%に増加させる。			
	ストックマネジメント実施方針策定率（%）	0%	0%	100%
	策定したストックマネジメント実施方針 / 策定が必要なストックマネジメント実施方針			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	中山町	直接	中山町	管渠（ 污水）	改築	ストックマネジメント計 画に基づく基礎調査	点検調査	中山町	■	■	■	■		23		策定済
	A07-002	下水道	一般	中山町	直接	中山町	ポンプ 場	改築	ストックマネジメント実 施方針策定	実施方針一式	中山町			■	■	■	30		策定済
											小計						53		
											合計						53		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
町執行部、財政担当課及び主管課による評価の実施	令和5年8月
	公表の方法
	町のホームページで公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・下水道管路施設における点検調査実施率の向上により、管路施設の現状把握が進み安全な施設管理に寄与した。 ・ストックマネジメント実施方針策定により、ポンプ場施設の将来における改築等の計画的な管理が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
今後も策定された計画等に基づき下水道施設の管理を継続的に行い、安心安全快適な暮らしの実現を目指す。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道管路施設における点検調査実施率		
	最 終 目標値	37%	
	最 終 実績値	37%	
2	ストックマネジメント実施方針策定率		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	